

Vecka 26-33

Arbetsområde Hus 10.

- Montage av källarväggar och stomme
- Återfyllning start prel. vecka 33
- Etablering fler manskapsbodar.

Arbetsområde Hus 9

- Tak och fasadarbeten
- Invändigt, gipsning och kanalisation.
- Ledningar i mark

Arbetsområde Hus 8 och vid södra entrén

- Finplanering, plattläggning.

Arbetsområde Hus 24

- Installationsarbete.

Arbetsområde mellan hus 5 och 7 (Kemförråd samt omläggning av gas)

- Omläggning av gas i samråd med berörda verksamheter.
- Rördragning för gas i hus 1 mellan hus 5 och 7.

Arbetsområde Hus 1 (Befintliga Ångström)

Störningar

- Tung trafik.
- Stora leveranser stomme till hus 10
- Avbrott i gasleverans under omläggning av gas, berörda hålls informerade i särskilt forum för gasomläggningen.

Avstängningar, provisorier

- Enligt bilagd situationsplan.
- Vid driftsättning av gas efter omläggning kommer delar omkring godsmottagning att behöva stängas av, särskilt berörda kommer separat att informeras om detta. Startar tidigast v. 34.

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Anslutning sprinkler hus 9, Höst 2019.
- Betongsågning öppning mellan hus 9 och 1, preliminärt sommar 2019
- Arbeten med att bygga ihop hus 10 och 1 såväl installationer samt konstruktivt, sensommar 2019.
- Rivning betongplatta mellan hus 5 och 7, tidigast v. 36.
- Uppförande av kemförråd mellan hus 5 och 7, tidigast v. 36.

NCC och Akademiska hus genom Byggledningen



